

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		天津市少年宫室外改造及景观工程							
市级主管部门		中国共产主义青年团天津市委员会	项目实施单位		天津市少年宫				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施	
		年度资金总额	35	35	35	10	10		100%
		其中:中央补助				—	—		
		市级资金	35	35	35	—	—		100%
	其他资金				—	—			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		2020年年末完成此项目			施工完成,于合同支付节点支付尾款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	新址新建面积	19036m ²	19036m ²	10	10		
		质量指标	新址建设工程合格率	100%	100%	20	20		
		时效指标	资金使用时间	2020年合同节点支付款项	2020年合同节点支付款项	10	10		
		成本指标	室外工程投入成本	35万元	35万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提高为青少年服务水平	新址内设施大幅提高	新址内设施大幅提高	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全市少年儿童满意度	95%以上	95%以上	10	10			
总分						100	100		
自评人员信息	姓名		职务		工作单位及部门				
	王蕊、巩玉洁		会计		天津市少年儿童活动中心 财务资产部				
市级主管部门审核意见	(盖章) 年 月 日								
市财政局归口业务处复审意见	(盖章) 年 月 日								